

B.3 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen

(bitte zweifach unterschreiben, ein Exemplar bleibt beim Anlagenbetreiber, das zweite bei GGEW)

Anlagenanschrift	Vorname, Name _____ Straße, Haus Nr. _____ PLZ, Ort _____ Telefon, E-Mail _____
Anlagenerrichter (Elektroninstallateur)	Firma, Ort _____ Telefon, E-Mail _____
max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA	max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW
Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{AGen} _____ kWp	
Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden? <input type="checkbox"/>	
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes B.2 mit den Anlagenaufbau? <input type="checkbox"/>	
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt? <input type="checkbox"/>	
Konformitätsnachweis für die Erzeugungseinheit(en) beigelegt? <input type="checkbox"/>	
Konformitätsnachweis für den NA-Schutz beigelegt? <input type="checkbox"/>	
Eingestellte Blindstromeinspeisung nach Kap. 9.2	cos φ (P)-Kennlinie <input type="checkbox"/> Q(U)-Kennlinie <input type="checkbox"/>
Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ U_n	
Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ U_n	
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt? <input type="checkbox"/>	
Technische Einrichtung zur Reduzierung des Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig? <input type="checkbox"/>	
TF-Sperrem in der Anschlusszusage gefordert? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Eingebaut? <input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor? <input type="checkbox"/>
Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten. Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den technischen Anschlussbedingungen des VNB errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage gemäß BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.	
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____	
_____	_____
Ort, Datum	Anlagenbetreiber
	Anlagenerrichter